

CHIFOUMI - questionnaire communes - PORSPODER

à l'attention des élus et des agents communaux (services administratifs et techniques)

Bilan économique

Bilan des dépenses réelles hors temps agent (HT et TTC)

merci de détailler ce qui a été dépensé sur l'enveloppe fermée, ainsi que tous les coûts annexes (diagnostics, réception de la cour avec bureau de contrôle, recours imprévu à une entreprise extérieure pour cause d'indisponibilité imprévue des services techniques, dépassement de l'enveloppe en précisant les raisons...)

> Location tractopelle Intercommunalité (97 h, soit 2828,52 euros)

> Matériaux 1957,91 euros

Temps-agent engagé et coût correspondant (TTC)

Merci de préciser le nombre d'agents techniques engagés dans la réalisation

> Évaluation par le DGS : 1 agent technique (655 heures, soit 14 128,35 euros). Un agent sur les 4 de la commune mobilisé pendant 5 mois.

Subventions (TTC)

Dénomination et montants

> Aucune subvention. L'Agence de l'Eau, contactée spécifiquement, ne validait pas les premiers projets CHIFOUMI.

> Le dossier de subvention « Notre École, faisons-la ensemble » n'a jamais été étudié par le Rectorat : strictement aucun retour, comme pour des dizaines de projets de l'académie.

> Le Fonds Vert n'a pas été sollicité à l'époque car la commune y avait réservé d'autres projets.

Retours sur la démarche

Etes-vous globalement satisfaits de la démarche ?

Recrutement des prestataires, modalités d'accompagnement du CAUE, charge administrative, déroulé du projet...

> Le recrutement avec le CAUE était très bien mené. C'est très important pour la commune.

> La charge administrative concernant les subventions (= temps perdu) est à imputer au fait que nous essayions les plâtres lors de cette toute première session.

> Il nous est apparu clairement (voir la suite) que la certification a posé problème. Un document-cadre vraiment détaillé nous paraît indispensable. Cela a manqué sur notre projet, tant pour les élus que pour les agents techniques et pour Onésime.

> Le déroulé du projet a cependant beaucoup souffert de la météo (manque de chance : pluie incessante pendant les congés de février, ce qui a finalement obligé les services techniques à circonscrire leurs interventions aux mercredi en période scolaire, vraiment problématique, et cela impliquait un temps de mise en œuvre puis de nettoyage complet très chronophage).

> Expérience de ce point de vue non reproductible à notre échelle en l'état, sauf à étoffer les services techniques et faire le choix politique de recourir aux travaux en régie. Cette situation a eu des effets dominos sur l'entretien du village.

Comment avez-vous ressenti l'implication des services techniques dans la réalisation ?

Charge de travail, appréciation de l'implication, valorisation des équipes...

> Malgré les aléas de chantier, l'expérience a été enrichissante et valorisante pour les agents communaux (retour du DGS). C'est un point très important pour la commune.

Comment était le rapport avec l'équipe de prestataires au niveau de la conception et du chantier ?

> Très riches échanges en conception, avec tous les acteurs du projet, y compris les enfants.

> Quelques tensions éparses sur le chantier sur le timing et certains choix techniques avec l'agent communal en charge des travaux.

Est-ce que le calendrier sur une année vous semble pertinent ?

> Absolument. C'est important pour le volet budgétaire (élus) et du point de vue des enfants (équipe pédagogique et familles).

Avez-vous des suggestions d'améliorations à apporter à la démarche ?

> La certification des installations par PRELUD a été remise en cause par l'APAVE dès leur première visite l'année suivante. Le CAUE a pu suivre les échanges entre Onésime et le DGS suite à ce rapport.

> Retrait d'un jeu (poutre) dès le premier jour d'usage jugé dangereux par l'équipe pédagogique et périscolaire (chute et blessure d'un enfant).

> Mon sentiment personnel (Manuel Combes, adjoint à l'urbanisme) est double :

(1) il est absolument nécessaire qu'un document-cadre soit édité pour servir de référentiel aux communes et aux prestataires, basé sur les retours d'expériences des projets CHIFOUMI.

(2) il me paraît très étonnant qu'un bureau de contrôle en contredise un autre si tout le monde se base sur les mêmes normes. C'est peut-être un jeu entre concurrents, mais cela ne m'a pas du tout amusé. Il est très possible qu'un choix cohérent soit de changer notre bureau de contrôle habituel.

Retours sur le résultat

Etes-vous satisfaits du résultat ? Sur quels aspects notamment ?

> Tout à fait ! Le résultat final plaît beaucoup aux enfants. Les comportements ont changé dans la cour, dans le bon sens : moins de focalisation sur le terrain de foot, davantage d'intérêt pour les autres activités, et plus de petits groupes avec des jeux calmes. Les retours obtenus via les parents d'élèves sont très enthousiastes.

Quelles retombées positives voyez-vous ?

Impact sur les relations commune/école/parents, incidence sur les inscriptions...

> La transformation de la cour a conduit à une plus forte adhésion des familles à la gestion municipale de l'école, notamment pour le soin ainsi apporté au quotidien des enfants, et pour la concertation qui a été entreprise par Onésime.

> Une déception : il semble que l'équipe enseignante ne se soit jamais servi de la classe en extérieur.

> Le projet CHIFOUMI a été mené en même temps que la transformation interne du service périscolaire, qui est devenu extrêmement dynamique ; le nombre d'enfants accueillis à la garderie (située depuis 2 ans dans l'école et sa nouvelle cour pour cause d'inaccessibilité de l'ancienne garderie) a fortement augmenté.

Quel retour sur les sols ?

> Les copeaux ont beaucoup de succès auprès des enfants ! Moins auprès de l'équipe enseignante apparemment. Le rechargement en copeaux se fait deux fois par an (avant la rentrée et avant la visite de contrôle de l'APAVE). Il devrait être fait plus régulièrement afin de respecter les normes de sécurité attendues (DGS).

Quel retour sur les plantations ?

> Les arbres plantés par les enfants (date à vérifier avec Onésime) ont subi beaucoup de pertes et il a fallu l'été dernier arroser fortement les arbres restants pour les sauver de la canicule.

Quel retour sur la biodiversité ?

> Pas d'écho sur ce sujet, malheureusement.

Quel retour sur les mobiliers ?

> Cabanes très appréciées des enfants !

Quel retour sur l'infiltration des eaux pluviales de ruissellement ?

> La désartificialisation n'a pas été très importante sur la cour.

Y a t'il des modifications qui ont dû être apportées depuis la livraison ?

> Oui : les travaux d'adaptation demandés par l'APAVE ont été réalisés afin d'éviter d'un retrait ou la fermeture de l'accès à certains jeux :

- Pour l'essentiel installation de protection sur les rebords de trottoirs
- Insertion d'un triangle en bois dans le V de la cabane des maternelles
- Retrait d'un rondin de bois situé à 1 m du rebord de l'air de jeu des maternelles
- Intégration de planches en bois de protection en longueur sur les ganivelles afin d'éviter que les enfants ne se blessent avec les fils de fer.

Quel retour sur l'entretien de la cour avant/après ?

> Davantage de tonte car une grande surface enherbée a été rendue accessibles aux enfants (réouverture de zones auparavant interdites par l'équipe enseignante)

> Gestion des copeaux régulière incontournable

Y a t il eu un impact sur l'entretien des espaces intérieurs de l'école ?

> pas à ma connaissance.

Voyez-vous des améliorations qui auraient pu être apportées ?

> Avec le soutien de l'Agence de l'Eau, il aurait peut-être été possible d'aller plus loin dans la désartificialisation (?)

Quelque chose à ajouter ?

> Bravo à Onésime pour son expertise, sa patience et la qualité du travail accompli avec tous les acteurs du projet.

> Bravo enfin au CAUE pour cette très belle initiative. Ce modèle est très certainement exportable dans de nombreuses communes, à adapter à chaque contexte. La question de la certification nous semble néanmoins centrale et améliorable (mais c'est peut-être déjà en place). Pour prévenir les déconvenues, un document-cadre appuyé sur le CHIFOUTOUR nous semble nécessaire.