

## Rapport d'installation de vos toilettes publiques éco-responsables

**35530 BRECE**

**SITE SANISPHERE 22-0125 Brécé Parc Loisirs**

**Coordonnées GPS 48.106323, -1.484569**

Contact M. BOINET Philippe

Installation effectuée par Jimmy BRIAUD

Date d'intervention 27/09/2022

Type de Bâtiment : SaniLight

Options du Bâtiment : Standard, PMR, Cabine +



L'emplacement du bâtiment est conforme à l'implantation prévue  
Photo de l'emplacement tracé :



#### **Terrassement du bâtiment :**

Positionnement de l'ouvrage  
Traçage et fouille du bâtiment  
Réglage niveau 0 par rapport au seuil de porte  
Trou rempli de gravier mis à niveau avec les cales en bois  
La nature du sol : terre végétale

#### **Préparation de la plateforme :**

Pose gravier fin, pose du delta MS et pose du grillage anti-taupe  
Réglage niveau 0 par rapport au seuil de porte  
Problème rencontré lors du terrassement de la fouille : Aucun souci n'a été rencontré lors des fouilles

Photo plateforme préparée :



## Le système de traitement de l'urine par un drain d'épandage :

L'emplacement du drain est conforme à ce qui a été prévu

Longueur du drain : 12m

### Préparation de la tranchée drainante

Terrassement de la tranchée la longueur selon le type de bâtiment

Profondeur de la tranchée à 30 cm au-dessous de la plateforme du bâtiment,

Pose de 30 cm de gravier 20/40 dans la tranchée

Photos de la tranchée drainante ouverte :



### Mise en place de la tranchée drainante

Pose du regard de départ drain (réhausse et plaque incluse)

Raccordement regard du départ avec le bâtiment par un tube plein

Pose des épandrais, pose du regard de fin du drain et pose de 10cm de gravier 20/40 au-dessus des épandrais

Photo de pose des épandeurs/regards :



Finalisation de la tranchée drainante avec la pose du géotextile



## Levage et pose du bâtiment

Contrôle du bâtiment avant la pose

Mise en place des chaînes/sangles de levage

Levage et pose du bâtiment dans son emplacement

Vérification de la hauteur du seuil de porte

Enlèvement des chaînes et démontage des fourreaux de levage

## Finition autour du bâtiment en gravie





Commentaire (réserves, finitions prévues par le client, échanges importants à indiquer) :  
Aucun

**Tout est conforme au protocole d'installation.**

**Cette toilette est prête pour service le soulagement Public !**

**Merci à la commune pour votre confiance et à l'équipe mobilisée pour les travaux ce fut un plaisir de réaliser ce chantier ensemble !**

**Conclusion** : l'installation s'est bien déroulée et votre site est désormais équipé en toilettes écologiques et autonomes de qualité, et nous restons à vos côtés au service du soulagement public.

**Toute l'équipe SANISPHERE vous remercie pour votre confiance et votre engagement pour la protection de l'environnement.**